

Raport z inwestycji drogowych

Szanowni mieszkańcy,

z ogromną satysfakcją pragnę poinformować Państwa o przebiegu inwestycji realizowanych na terenie gminy Łyse.

Ubiegły tydzień przebiegał bardzo intensywnie za sprawą wykonywanych działań w zakresie infrastruktury drogowej oraz z tym związanych częściowych odbiorów robót. Prace drogowe zostały przeprowadzone w miejscowościach Łączki, Piątkowizna, Lipniki oraz Dęby i Łyse, stanowiących 6 odcinków drogowych. Przedsięwzięcia drogowe wykonywane w miejscowości Łączki, Piątkowizna i Lipniki są kontynuacją działań podjętych w ramach Programu Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład, zaś inwestycja realizowana w miejscowości Dęby i Łyse dofinansowana jest z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Etapy realizacji poszczególnych zadań przedstawiają się następująco:

1. droga gminna relacji **Łączki - kolonia Pod Górąmi**: w dniu 11.03.2024 r. komisja dokonała odbioru podbudowy z kruszywa łamanego o grubości 20 cm. W dniu 15.03.2024 r. wykonawca rozpoczął prace polegające na ułożeniu pierwszej warstwy bitumicznej.
2. droga gminna w miejscowości **Łączki kolonia Ceran**: w dniu 11.03.2024 r. nastąpił odbiór warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o grubości 4 cm, łączna grubość nawierzchni bitumicznej wynosi 8 cm. Długość odcinka drogi stanowi 980 m;
3. droga gminna relacji **Piātkowizna - Ksebkī kolonia Gōrka**: w dniu 11.03.2024 r. odebrano nawierzchnię z mieszanek mineralno-bitumicznych: warstwa wiążąca oraz warstwa ścieralna o łącznej grubości 8 cm. Długość odcinka drogi to około 980 m;
4. przebudowa drogi gminnej w miejscowości **Lipniki - kolonia Brzeźniaki**: w dniu 11.03.2024 r. odebrano komisyjnie podbudowę z kruszywa łamanego o grubości 22 cm. W dniu 14.03.2024 r. dokonano odbioru warstwy wiążącej z betonu asfaltowego o grubości 4 cm oraz została wykonana kolejna nawierzchnia - warstwa bitumiczna o grubości 4 cm. Długość odcinka drogi wynosi 994 m;
5. droga gminna w msc. **Łączki kolonia Kobylak**: w dniu 12.03.2024 r. na odcinku 990 m dokonano odbioru podbudowy z kruszywa łamanego o grubości 20 cm.

Wykonawcą pierwszych czterech odcinków dróg gminnych jest firma budowlana STRABAG z Pruszkowa. Drogę w msc. Łączki kol. Kobylak wykonuje Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego w Łomży.

Przebudowa drogi relacji **Łyse-Tyczek Noski** zmierza ku końcowi, firma budowlana PBK w Łomży, której przekazano do realizacji wskazane zadanie zakończyła układanie masy bitumicznej, składającej się z warstwy wiążącej o grubości 5 cm oraz warstwy ścieralnej o grubości 4 cm.

Pozostałe odcinki dróg, które będą sukcesywnie realizowane w ramach zadania pn. „Nowy Ład w infrastrukturze drogowej Gminy Łyse”, przeznaczono do wykonania firmie STRABAG, a są to:

- przebudowa drogi gminnej relacji **Warmiak - Spaliny** (wykonanie podbudowy),
- budowa drogi gminnej w miejscowości **Łyse kolonia Rudne** na działce ew. nr 2112/1, 2112/2, 2111/1, 861,2 (obręb Łyse),
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości **Łyse kolonia Kruczy Borek** na działce ew. nr 748 (obręb Łyse),
- przebudowa drogi gminnej relacji **Lipniki - kolonia Podładzie** (prawa strona),
- budowa drogi gminnej relacji **Łyse - kolonia Myszano**,
- przebudowa drogi gminnej relacji **Szafranki - kolonia** dz. nr 926, 927,
- przebudowa drogi gminnej relacji **Baba - kolonia Zawądole**,
- rozbudowa drogi gminnej relacji **Zalas - Piātkowizna, kolonia Dudy**.

Ponadto trwają prace budowlane (prace ziemne i związane z przygotowaniem podbudowy) w ramach zadania pn. „Przebudowa trzech odcinków dróg w msc. Serafin, Łączki i Dudy Puszczańskie”, za wykonanie którego odpowiada Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego w Łomży:

- przebudowa drogi gminnej w msc. **Dudy Puszczańskie kolonia Polka**,
- przebudowa drogi gminnej w msc. **Serafin kolonia**,
- przebudowa drogi gminnej w msc. **Łączki kolonia Kobylak** (wymieniona wcześniej).